

PROCESBEOORDELING BUITENSCHILDERWERK

Project	Appartementen complex te Wormer
Opdrachtgever	VVE Java
Uitvoerend bedrijf	Schildersbedrijf Hetteling & De Vries
Nummer AF deelnemer	4543
Datum controle	21 oktober 2016
Gecontroleerd door	Kees van Tilborg
Van bedrijf aanwezig	M. Hetteling, J. Hetteling en G. Schotanus
PBnummer	

BEVINDINGEN / AANBEVELINGEN

Bedrijf werkt veel met onderhoudscontracten hetgeen een goede continuïteit geeft. Het onderhanden werk betreft ook een dergelijk project. Een voormalig pakhuis wat is omgebouwd naar appartementen, wordt geschilderd. Betreft houtwerken, muurwerken en metaalwerken. Een deel van de gevelelementen bestaat uit aluminium. Deze onderdelen zijn schoongemaakt en in de wax gezet. Het werk is verder voor een groot deel gereed. Een klein deel van de houtwerken staat overgegrond. Op moment van de controle wordt er afgeschilderd. Het werk wat bij de beoordeling is betrokken maakt een prima indruk. Er is sprake van esthetisch en technisch hoogwaardig schilderwerk. De juiste materialen en gereedschappen worden gebruikt. Het werk wordt uitgevoerd op basis van een meerjarige overeenkomst. Deze overeenkomst is als een offerte beoordeeld. Wij bevelen aan het gebruik van het OnderhoudNL Garantie logo. Tevens bevelen wij aan het gebruik van het KTO.

PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK

Offerte	ja	nee	opmerking
aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voorzien van dagtekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omschrijving werkzaamheden en materialen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vermelding betalingswijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
algemene voorwaarden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik OnderhoudNL Garantie-logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik KTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beoordeling materialen	ja	nee	opmerking
zijn de producten uit de offerte aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwerkingscondities	ja	nee	opmerking
omgevingstemperatuur minimaal 5°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schilderwerk op houten ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen (föhnen, afbijten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout zwart gebrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schrapperslagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond nagewassen na afbijten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschraapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden/plamuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk plamuren goed uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plamuren goed uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
warren en spijkergaten goed uitgestopt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verflaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omkanten deuren geschilderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwek voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aanzetten of rollerbanen zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overmatige kwaststrepen/onvoldoende vloeijing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Egaal uiterlijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schilderwerk op steenachtige ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheuren goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
defecte verflagen goed verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
impregneren/schilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) schilderen voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verlaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke baanvorming zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sterke blaasvorming aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overmatige rolstructuur zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ongelijkmatige structuur bij structuurafwerking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bont uiterlijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
wandafwerking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond voldoende voorbereid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste lijmsoort toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
behang of glasweefsel niet strak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
naden sluiten onvoldoende aan (stoten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
strakke hoekafwerking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
strakke afwerking langs plint en plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
blazen en oneffenheden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
lijmresten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PROCESBEOORDELING BUITENSCHILDERWERK

Offerte	ja	nee	opmerking
aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betreft contract
voorzien van dagtekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omschrijving werkzaamheden en materialen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vermelding betalingswijze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
algemene voorwaarden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik OnderhoudNL Garantie-logo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
gebruik KTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beoordeling materialen	ja	nee	opmerking
zijn de producten uit de offerte aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwerkingscondities	ja	nee	opmerking
omgevingstemperatuur minimaal 5°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur 3°C boven dauwpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte bij reparatie maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte bij schilderen maximaal 21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
worden bovenstaande metingen uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Houtherstel	ja	nee	opmerking
houtherstel (deelvervangning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf rond aantasting voldoende verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aangetast en verkleurd hout volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtkwaliteit goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatie voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtherstel (epoxy reparatie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf rond aantasting voldoende verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aangetast en verkleurd hout voldoende weggefreest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa goed gemengd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatie voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa niet op metselwerk/verflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dichten scheuren (m.b.v. epoxy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheur voldoende uitgefreest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa goed gemengd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dichten verbindingen (epoxy of kit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gefreest in stijl (4 mm breed en 6 mm diep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kopse hout voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
epoxymassa of kit voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afronden scherpe kanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hoekafroning straal van minimaal 3mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afroning tot in de hoeken uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Glasbevestiging	ja	nee	opmerking
aanbrengen binnenbeglazing			
hielafdichting juist aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
systeem heeft voldoende drukopbouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aanbrengen beglazingsstelsysteem algemeen			
glas vrij van beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning intact en voldoende gegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stel- spatie- en steunblokkjes goed geplaatst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glas heeft voldoende omtrekspeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponningafmeting voldoende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
goede afmeting en plaatsing celband	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glaslatten van goede houtkwaliteit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(kopse kanten)glaslatten voldoende gegrond (100)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste bevestiging schroeven/nagels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kit strak, afwaterend zonder luchtinslag aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opdekplaten buiten aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste kitsoort toegepast (K25)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatsen neuslatten			
houtkwaliteit glaslatten goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
laagdikte grondverf min. 80 micrometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning gereinigd en gegrond (2x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
blokkjes 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
celband 6 mm diep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bevestiging schroeven/nagels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schroeven 4 cm vanuit de hoek en 25 cm hart/hart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overstek neus minimaal 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ruimte met staande glaslatten 4 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
herstellen kitvoegen			
oude kitvoegen uitgesneden onder hoek van 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vrijkomende ondergrond voldoende gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
herstel stopverfzomen			
defecte stopverfzomen in afgeronde delen verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verweerde glaspennen verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning gereinigd en gegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verwijderde glaspennen vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stopverfzomen voldoende strak aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schilderwerk op houten ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen (afbranden, fohnen, afbijten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout zwart gebrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schrapperslagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond nagewassen na afbijten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen uit sponning verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschrapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onderzijden en omkanten meegegrond	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
warren en spijkergaten goed uitgestopt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden in voldoende verlaagdikte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onderzijden en omkanten meegeschilderd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
bont uiterlijk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Schilderwerk op metalen ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbehandelingen (ontroesten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
handmatig ontroest ST3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stralen SA2,5 SA 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschraapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verflaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
geen hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwek voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
bont uiterlijk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Schilderwerk op steenachtige ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbehandelingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
betonschade goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheuren goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dilataties goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
defecte goed verwijderd verflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impregneren/schilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) schilderen voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verlaagdikte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwek voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke baanvorming zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sterke blaasvorming aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
bont uiterlijk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	